



República Dominicana

*Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta*

RNC 417-00039-1  
**Despacho del Alcalde**

12 de abril de 2022

Señores  
**Miembros (as) del Comité de Seguimiento PPM-22**  
Sus Manos

Estimados Señores:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Primer Informe de Rendición de Cuenta**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2022.

Atentamente,

  
**Ing. Pascual Pérez Benítez.**  
Alcalde Municipal



*Recibo por  
Miquenny Trinidad C.*





# Intendencia del Municipio de La Descubierta

## 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022

| ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS | CANTIDAD OBRAS | PORCENTAJE % |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| OBRAS EJECUTADAS                 | 0              | 0            |
| OBRAS EN PROCESO                 | 3              | 43           |
| OBRAS PENDIENTES                 | 4              | 57           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>7</b>       | <b>100</b>   |


## 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO | DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 4,070,716.66                       | 780,825.97                                 | 3,289,890.69                               | 19                      |

Ing. Pascual Pérez Benitez  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION



# Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022  
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022  
ENERO-MARZO 2022

RDS

| OBRAS PROGRAMADAS  | PRESUPUESTO         |                   | NIVEL DE AVANCE   |                    |                    |              |                | OBSERVACION |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
|  | ESTIMADO            | EJECUTADO         | TERMINADA<br>100% | ENTRE<br>80% Y 99% | ENTRE<br>51% Y 79% | MENOS<br>50% | SIN<br>INICIAL |             |
| CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL                  | 678,452.72          | 0.00              |                   |                    |                    |              | X              |             |
| INSTALACIÓN TUBERÍAS ACUEDUCTO   | 678,452.72          | 0.00              |                   |                    |                    |              | X              |             |
| CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES                           | 678,452.72          | 0.00              |                   |                    |                    |              | X              |             |
| REPARACIÓN DE TANQUE, AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO Y MEJORA SERVICIO DE AGUA | 651,314.72          | 563,424.18        |                   | X                  |                    |              |                |             |
| REPARACIÓN DE VIVIENDAS Y/O INSTALACIÓN SANITARIAS                       | 447,778.87          | 217,401.79        |                   |                    |                    | X            |                |             |
| TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL                                | 447,778.87          |                   |                   | X                  |                    |              |                |             |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN PARQUE                          | 488,486.04          | 0.00              |                   |                    |                    |              | X              |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4,070,716.66</b> | <b>780,825.97</b> | <b>0</b>          | <b>2</b>           | <b>0</b>           | <b>1</b>     | <b>4</b>       |             |

Ingr. Pascual Pérez Benitez  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

12/04/2022  
FECHA



SELLO INSTITUCION