



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2023 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023 ABRIL-JUNIO 2023

RDS

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REHABILITACIÓN CISTERNA, BARRIO NUEVO	EL GRANADERO	692,022.00	0.00					X	
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS P/AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE)	EL PALMITO	692,022.00	665,722.93		X				
INSTALACIÓN DE BOMBA Y TUBERÍAS	MARÍA AUXILIADORA	692,022.00	680,538.39		X				
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	BARTOLOMÉ	651,314.00	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO	SABANA REAL	447,779.00	89,555.80				X		
MEJORA DE VIVIENDAS	ÁNGEL FELIZ	447,779.00	89,555.80				X		
REHABILITACIÓN CENTRO COMUNAL	LOS PINOS DEL EDÉN	447,779.00	0.00					X	
TOTAL		4,070,717.00	1,525,372.92	0	2	0	2	3	

Ing. Pascual Pérez Benitez
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

11/7/2023
FECHA



SELLO INSTITUCION



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	4	57
OBRAS PENDIENTES	3	43
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,070,717.00	1,525,372.92	2,545,344.08	37

Ing. Pascual Pérez Benitez
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION