



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes	MARÍA AUXILIADORA	360,000.00	0.00					X	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes (C/Enriquillo-Duarte-Julio Ferreras)	EL LIMONCITO-RINCÓN CALLAO	360,000.00	0.00					X	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes	LA 20	386,288.00	0.00					X	
Compra de Solar para Obra Comunitaria	EL PALMITO	470,000.00	0.00					X	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes Pueblo	BARTOLOMÉ	533,000.00	0.00					X	
Mejora del Servicio de Agua Potable	EL GRANADERO	350,000.00	0.00					X	
Remodelación y Equipamiento Centro Comunal	BARRIO NUEVO	368,000.00	0.00					X	
Reparación de Aceras y Contenes	EL CENTRO	360,000.00	0.00					X	
Reparación Sistema (Acueducto) de Agua Potable	SABANA REAL	340,000.00	0.00					X	
Ampliación Sistema (Acueducto) de Almacenamiento de Agua Potable	ÁNGEL FELIZ	340,000.00	0.00					X	
Ampliación Sistema (Acueducto) de Almacenamiento de Agua Potable	LOS PINOS DEL EDÉN	380,000.00	0.00					X	
TOTAL		4,247,288.00	0.00	0	0	0	0	11	



Gregorio de Js. Ramírez Duval

Alcalde Municipal

FIRMA AUTORIZADA

10/4/2025

FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	11	100
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,247,288.00	0.00	4,247,288.00	0



Gregorio de Js. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION