



República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

Despacho del Alcalde
RNC 417-00039-1

22 de noviembre de 2021

Señor
Prof. Lidio Sócrates Benítez Medina
Presidente, Concejo de Regidores
Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2021

Atentamente,




Ing. Pascual Perez Benitez
Alcalde Municipal

Recibido
Yelida claudia Ferrera Cuevas
Fecha: 22/11/2021
Horas: 10:00 AM





República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

Despacho del Alcalde
RNC 417-00039-1

22 de noviembre de 2021

Señores
Miembros (as) del Comité de Seguimiento PPM-21
Sus Manos

Estimados Señores:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2021

Atentamente,

Ing., Pascual Pérez Benítez.
Alcalde Municipal



Recibido
Yelida Claudia Ferreras Cuevas

Fecha: 22/11/2021

Horas: 10:00 AM





Ayuntamiento del Municipio de La Desembocadura
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
ENERO-SEPTIEMBRE 2021

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
ELECTRIFICACION, SECCION ANGEL FELIZ	435,148.00	0.00					X	
REPARACION DE VIVIENDAS, SECCION SABANA REAL	434,801.00	576,769.66	X					
CONSTRUCCION LETRERO DE IDENTIFICACION COMUNIDAD, BARTOLOME	650,914.00	507,446.35			X			
REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL, SECCION LOS PINOS DEL EDEN	488,932.00	97,786.40				X		
REHABILITACION CENTRO COMUNAL, EL GRANADERO	649,712.00	641,165.27		X				
INSTALACION MATERIALES P/OPERACION Y FUNCIONAMIENTO POZO, EL PALMITO	649,030.00	608,193.38		X				
CONSTRUCCION DE CONTENES, BARRIO MARIA AUXILIADORA	648,373.00	642,305.00	X					
TOTAL	3,956,910.00	3,073,666.06	2	2	1	1	1	

Ing. Pascual Pérez Benítez
 Alcalde Municipal
 FIRMA AUTORIZADA

22/11/2021
 FECHA



SELLO INSTITUCION



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	2	29
OBRAS EN PROCESO	4	57
OBRAS PENDIENTES	1	14
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,956,910.00	3,073,666	883,243.94	78

Ing. Pascual Pérez Benítez
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION